

Ministeriet for offentlige arbejder

(Trafikministeriet)

Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K.,
Tlf. (01) 12 62 42 . Telex 22 275 moa dk. . giro 300 27 64

Ålborg kommune,
Teknisk Forvaltning,
Stadsgartneren,
Vesterbro 18,
9000 Ålborg.

den 8. januar 1981.

Journal nr. S. 1200-12.

(Bedes anført i besvarelsen).

Brev nr. S.

JF/SK/AR.

I skrivelse af 5. november 1980 (j.nr. JJ/er) har Ålborg kommunalbestyrelse ansøgt om en forlængelse af den i ministeriets skrivelse af 15. oktober 1976 fastsatte frist for tilendebringelse af den i skrivelsen godkendte opfyldning af et areal af søterritoriet i Limfjorden vest for Ålborg, til færdiggørelse af stenindfatningen mod fjorden.

Man har i sagens anledning brevvekslet med kystinspektora-

tet. Det fremgår herefter af sagen, at selve opfyldningen af area-

let er afsluttet, og at afdækningen med overjord er påbegyndt. Det fremgår endvidere af sagen, at inddæmning mod fjorden er udført effektivt med brokker, beton og rydningsmaterialer fra vej-

befæstelser og sikrer, at fint materiale ikke af bølgeslaget kan trækkes ud på søterritoriet. Den væsentligste årsag til, at arbejdet ikke er fuldført til tiden, er dels, at Nordjyllands amtsråd har betragtet opfyldningen som en "fyldplads", hvilket skulle godkendes af miljømyndighederne, dels at det har været vanskeligt at fremskaffe materialer til indfatningsdæmningen.

I denne anledning skal man meddele, at ministeriet herved godkender den ansøgte tidsfristforlængelse på 3 år således, at det samlede opfyldningsarbejde incl. indfatningen med storsten skal udføres på de hidtil gældende vilkår og være afsluttet inden 15. oktober 1983.

P. M. V.

E.B.

Kopi sendt til:
Kystinspektora-

KYST-12/1 1981. Nr. 106-2414-4-w
INSP.