



Afgjort den 4. oktober 2018

Tidligere kommercielt fortroligt aktstykke B af 10. oktober 2018 vedr. kloaksystem på Høvelte Kaserne. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 1. februar 2024.

144

Forsvarsministeriet. København, den 17. september 2018.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 30,0 mio. kr. i perioden 2018-2021 til udskiftning af dele af det eksisterende enstrengede kloaksystem på Høvelte Kaserne med et tostrengt kloaksystem, der gør det muligt at separere regn- og spildevand.

Udgiften i 2018 på 1,3 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 opførte bevilling på 273,1 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

Eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud og kontrahering af projektet. Fortroligheden vil blive ophævet, når alle væsentlige kontrakter er indgået.

- b. *Projektbeskrivelse*

Der er konstateret mangler ved kloaksystemet på Høvelte Kaserne, herunder brud på kloakrør og manglende kapacitet ved forøgede nedbørmængder. Det betyder, at der undertiden løber urensset regn- og spildevand fra det nuværende forsinkelsesbassin på kasernen ud i Ellebæk Å.

Herudover fremgår det af Allerød Kommunes spildevandsplan af 2013, at afvanding af regnvand i kommunen, som omfatter Høvelte Kaserne, skal være bæredygtig. Det betyder, at så meget regnvand som muligt skal ledes uden om kloaknettet og nedsives lokalt. Det eksisterende kloaksystem på Høvelte Kaserne er enstrengt uden separatkloakering af regn- og spildevand. Der er derfor behov for et tostrengt kloaksystem, der gør det muligt at separatkloakere regn- og spildevand.

Endelig forventes presset på kloaksystemet på Høvelte Kaserne at stige i de førstkommande år som følge af, at der i perioden 2018-2023 opføres tre opvarmede garager, to materiel- og mandskabsfaciliteter samt et nyt beklædningsdepot på kasernen. Det eksisterende kloaksystem på kasernen har ikke kapacitet til at udlede den forøgede mængde regn- og spildevand, som vil komme efter opførelsen af nybyggeriet på kasernen. Herudover er separatkloakeringen en forudsætning for at ibrugtage det igangværende og planlagte byggeri på kasernen, da dette forudsættes i byggetilladelsen fra Allerød Kommune.

Nærværende projekt indebærer separatkloakering på de dele af kasernen, hvis gennemførelse er en forudsætning for, at det igangværende- og planlagte nybyggeri kan ibrugtages. Projektet omfatter etablering af et regnvandsbassin uden for kasernen, der kan rense og forsinke regnvandet, etablering af tostrengt hovedstreng på kasernen samt tilslutning af de bygninger, som ligger i umiddelbar nærhed af hovedstrengen, herunder det igangværende og planlagte nybyggeri.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vurderer, at projektet vil andrage ca. 30 mio. kr. Projektet gennemføres efter offentligt udbud, og entrepriser forventes påbegyndt i 2018.

På sigt vil der være behov for at gennemføre separatkloakering på den resterende del af Høvelte Kaserne, hvilket vil indebære, at alle resterende bygninger på kasernen tilsluttes det tostrengede kloaksystem. Separatkloakeringen på den resterende del af kasernen vil blive forelagt Finansudvalget, såfremt udgifterne hertil overstiger forelæggelsesgrænsen.

Totaludgifter

Projektet forventes at andrage 30,0 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. til projektering af kloakprojektet og 5,0 mio. kr. i projektreserve.

De samlede udgifter til projektet afholdes af den opførte bevilling på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder og skønnes fordelt som anvist i tabel 1.

Tabel 1. Totaludgifter fordelt på udgiftskategorier (mio. kr.)

Totaludgifter fordelt på udgiftskategorier (mio. kr.)	Samlet
Entrepriseudgifter separatkloakering og bassin	22,1
Byggepladsudgifter	1,5
Forundersøgelser, projektering, byggetilladelse m. m.	1,3
Projektreserve	5,0
I alt	30,0

De samlede udgifter til projektet påregnes gennemført med følgende afløb:

Projektets totaludgifter	§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (mio. kr.)
Finansåret 2018	1,3
Finansåret 2019	9,7
Finansåret 2020	11,3
Finansåret 2021	7,7
I alt	30,0

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indlagt en projektreserve på 5,0 mio. til dækning af evt. merudgifter som følge af uforudsete forhindringer relateret til gravearbejdet eller forsinkelse af projektet i vinterperioden.

Risikovurdering

Der vurderes at være en risiko forbundet med tilstedeværelsen af forskellige entreprenører på Høvelte Kaserne, der skal udføre arbejde på forskellige projekter simultant og på samme område, hvilket kan resultere i forsinkelser af kloakprojektet. Risikoen forsøges imødegået ved et løbende, tæt samarbejde mellem de udførende entreprenører.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at projektet igangsættes snarest, da igangsættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på over 15 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.
- d. De nødvendige myndighedsgodkendelser er indhentet hos Allerød Kommune.
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 30,0 mio. kr. i perioden 2018-2021 til udskiftning af dele af det eksisterende enstrengede kloaksystem på Høvelte Kaserne med et tostrengt kloaksystem, der gør det muligt at separere regn- og spildevand.
Udgiften i 2018 på 1,3 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 opførte bevilling på 273,1 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 17. september 2018

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 04-10-2018